

QUINZANO SERVIZI S.R.L.

Viale Gandini, 48 - 25027 Quinzano d'Oglio BS

C.F./P.IVA 02793570983

DETERMINAZIONE

Det. 51/2017
del 09/10/2017

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE SCARPATA E GIARDINI VIA SCALONE. CUP: F34H1700034005-CIG: Z751EFB831. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATE INTEGRALMENTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n°38 del 25.03.2016 avente per oggetto "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCARPATA DEI GIARDINI DI VIA SCALONE";
- la deliberazione di Giunta Comunale n°72 del 29.05.2017 avente per oggetto "ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' QUINZANO SERVIZI S.R.L. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCARPATA E GIARDINI DI VIA SCALONE";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 12.06.2017 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE SCARPATA E GIARDINI PUBBLICI VIA SCALONE";

RICORDATO CHE:

- con determinazione n°26/2017 del 19/06/2017 avente per oggetto RIQUALIFICAZIONE SCARPATA E GIARDINI VIA SCALONE. CUP: F34H1700034005-CIG: Z751EFB831. DETERMINA A CONTRARRE. con la quale è stato indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016), per l'affidamento dei lavori in oggetto, invitando n°5 operatori in possesso dei requisiti idonei, come si evince del verbale in data 17.07.2017 ed approvata la documentazione di gara;
- con determinazione n°36/2017 del 24.07.2017 sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta FACE di Azzanelli Cleto & C. snc con sede in Vicolo Valtrompia n°10 a Quinzano d'Oglio è per un importo di € 30.955,53€ oltre IVA 22% per complessivi €37.765,75.

RICORDATO inoltre che i lavori sono consegnati il giorno 09.08.2017 come si evince dal relativo verbale ;

DATO ATTO che con determinazione n°47/2017 del 09.10.2017 è stata approvata la perizia di presentata dalla Direzione Lavori Arch. Saleri Petro e Arch. Frassine Giorgio, in data 09.10.2017 prot. Q.S. n°252 composta dalla seguente documentazione:

1. Relazione di variante;
2. Verbale concordamento nuovi prezzi;
3. Atto di sottomissione

che prevedeva lavori aggiuntivi per un importo di €6.727,93 (al netto dello sconto offerto in fase di gara del 14,49%) oltre Iva 22% e che ridefiniva il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	35.265,50€
RIBASSO OFFERTO 14,49%	-5.109,97€

	30.155,53€
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	800,00€
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	30.955,53€
LAVORI PERIZIA	7.868,00€
RIBASSO PERIZIA 14,49%	-1.140,07€
TOTALE LAVORI	37.683,46€
IVA 22%	8.290,36
TOTALE	45.973,82

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 13 ottobre 2017 come si evince dal relativo certificato di ultimazione lavori pervenuto in data 27.10.2017 al prot. Q.S. n°261;

VISTA la contabilità finale presentata in data 27.10.2017 al prot. Q.S. n°261 dalla Direttore dei Lavori composta dalla seguente documentazione:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n°1 per il pagamento della rata unica finale ;

CONSIDERATO CHE nella relazione sul conto finale il direttore lavori precisa che data la natura degli stessi l'aliquota Iva da applicare risulta del 10% e non del 22% come previsto dal progetto e che pertanto il quadro economico finale risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	35.265,50€
RIBASSO OFFERTO 14,49%	-5.109,97€
	30.155,53€
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	800,00€
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	30.955,53€
LAVORI PERIZIA	7.868,00€
RIBASSO PERIZIA 14,49%	-1.140,07€
TOTALE LAVORI	37.683,46€
IVA 10%	3.768,30€
TOTALE	41.451,30€

VISTO lo stato di avanzamento lavori n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Saleri Pietro, dei lavori eseguiti a tutto il 13.10.2017, che ammonta complessivamente a € 41.451,30 Iva inclusa;

VISTO Certificato di pagamento n°1 per il pagamento della rata unica finale di € 41.451,30 (IVA inclusa)

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della contabilità finale e del C.R.E. e di procedere alla liquidazione degli importi dovuti alla ditta FACE di Azzanelli Cleto & C. snc;

RICORDATO che con deliberazione n°14 in data 29.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano operativo della Società Quinzano Servizi srl anni 2017 - 2019;

RICORDATO che con decreto sindacale prot. n. 4141 in data 25/05/2016 il Dott. Valeriano Ravelli, è stato nominato Amministratore Unico della Società Quinzano Servizi Srl;

DETERMINA

DI APPROVARE la contabilità finale presentata in data 27.10.2017 al prot. Q.S. n°261 dalla Direttore dei Lavori composta dalla seguente documentazione:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n°1 per il pagamento della rata unica finale di € 41.451,30 (IVA inclusa)

DI LIQUIDARE alla Ditta FACE di Azzanelli Cleto & C. snc l'importo di € 41.451,30 IVA inclusa relativo alla 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori come si evince dal relativo certificato di pagamento.

Quinzano d'Oglio, lì 30.10.2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
Quinzano Servizi S.R.L.
F.to Dott. Valeriano Ravelli